



# **IRREGULARIDADES EN EL PROYECTO CAMISEA**

**Informe del Congresista  
Isaac Fredy Serna**

# ÍNDICE

<b>Presentación</b>	<b>5</b>
<b>1. Introducción</b>	<b>7</b>
<b>2. Reseña histórica</b>	<b>9</b>
<b>3. Secuencia cronológica</b>	<b>13</b>
3.1 Proceso de promoción para la contratación de la explotación de los yacimientos de Camisea	13
3.2 Descripción del concurso de explotación (Lote 88)	14
3.3 Descripción de la promoción y adjudicación del Lote 56, cambios en la legislación y adendas a los contratos del Lote 88 y Lote 56 que permitieron la viabilidad del proyecto de Perú LNG	19
<b>4. Análisis de los contratos</b>	<b>31</b>
4.1 Contrato de licencia de explotación del Lote	31
4.2 Contrato de licencia de explotación del Lote 56	39
4.3 Cuarta adenda al contrato de licencia de explotación del Lote 88	61
4.3.1 Modificación de la cláusula 5.11	63
4.3.2 Inclusión de la cláusula 8.8	96
4.4 Sexta adenda al contrato de licencia de explotación del Lote 88	99
4.5 Contrato BOOT de transporte de gas natural por ductos desde Camisea al city gate en Lima y el contrato BOOT de transporte de líquidos de gas natural por ductos desde Camisea a la costa	103
4.5.1 Irregular autorización emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la instalación de la planta de fraccionamiento de líquidos de gas natural en playa Lobería, Paracas-Pisco	119
4.5.2 Reducción de obligaciones y el no pago de penalidad en el convenio de cesión de posición contractual del contrato BOOT de distribución de gas natural por red de ductos en Lima y Callao	140

4.5.3 Adelanto de la garantía de la red principal después del contrato que benefició al consorcio concesionario ganador del concurso	152
4.6 Contrato BOOT de concesión de distribución de gas natural por red de ductos en Lima y Callao	159
<b>5. Los costos y beneficios de la producción de GLP</b>	<b>163</b>
<b>6. Perú LNG</b>	<b>177</b>
<b>7. Resumen de los contratos de otros lotes (57 y 58) adyacentes a Camisea</b>	<b>187</b>
<b>8. Conclusiones</b>	<b>193</b>
<b>9. Recomendaciones</b>	<b>215</b>